

Информация

О ходе реализации ведомственной целевой программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области

На « 31 » _____ декабря _____ 2016 года

Наименование мероприятия	Значение целевого показателя	Значение целевого показателя по отчету	За отчетный период				В том числе за отчетный квартал				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			План		Факт		План		Факт		
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
2016 год											
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство дорог в индивидуальной жилой застройке (ИЖС) западное МЖК «Свой дом» г.Оби Новосибирской области	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	сняты решением сессии № 683 от 06.07.2016
Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы Заводская г.Оби Новосибирской области	400	0	400	308	0	0	400	308	0	271,04	№ 1-16-10-ЭА от 18.07.2016, ООО "Технодор", срок исп. 12.09.2016
Выполнение работ по текущему ремонту внутридворовой территории дома № 35 улицы Покрышкина с устройством водоотвода г.Оби Новосибирской области	350	0	350	700	0	0	0	0	0	0	сняты решением сессии № 648 от 11.05.2016
Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы 2-ая Северная г.Оби Новосибирской области	2405	0	2405	1852	0	0	2405	1852	2405	1555,68	№ 1-16-09-ЭА от 18.07.2016 ООО "СибСтрой", срок исп. 16.09.2016
Выполнение работ по капитальному ремонту (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Оби Новосибирской области	2466	0	2466	4233,5	0	0		4233,5	0	0	№ 1-16-08-ЭА от 04.07.2016 ООО "СтройСити" срок исп. 02.09.2016
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области				50	0	0	0	50	0	50	договор № 11 от 23.05.2016 ООО "СибирьДорПроект"

Наименование мероприятия	Значение ис целево го	Значение ис целево го	За отчетный период				В том числе за отчетный квартал				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			План		Факт		План		Факт		
			кол- во	стоимос ть	кол- во	стои мость	кол- во	стоимос ть	кол- во	стоимос ть	
Выполнение работ по строительству тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области			250	250	0	0	250	250	0	0	сумма согласно выполненной ПСД 612,04
ВСЕГО				10393,5				6693,5	0	1876,72	
2015 год											
Строительство тротуара по ул.Вокзальная города Обь Новосибирской области								5923,2		5923,2	
Приобретение, поставка и установка комплексных игровых площадок по адресу: ул.Покрышкина 35, ул.Котельная 1, ул.ЖКО Аэропорта 28, ул.Вокзальная 48 г.Обь								764,962		764,962	
Приобретение, поставка и установка отдельных элементов детских площадок по адресу: ул.Строительная 13, 29, ул. Чкалова 40, ул.Калинина 83, ул.Геодезическая 8 г.Обь								474,47		474,47	
Строительство уличного освещения от дома №68 по ул.Геодезическая до ул.Степная г.Обь Новосибирской области								3038		3038	
ВСЕГО								10200,632		10200,632	
ИТОГО				10393,5				16894,1		12077,352	

Заместитель начальника УЖКХ и Б



О.Б.Храпкина