

Приложение 5

Информация

О ходе реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области  
на «31» 12 2016 года

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	За отчетный период				В том числе за отчетный квартал				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, примечание
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
	План (года)	Факт(за отчетный период)	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения	100	0	100	533	0	0	100	533	100	533	Выполнено БИС
2. Создание резерва дорожных знаков	50	0	50	85	0	0	50	205	50	205	исключить из программы в связи с разработкой ПСД на реконструкцию ул. Вокзальная
3. Выполнение работ по устройству нового остановочного пункта на ул. Вокзальная (в районе домов 31-33) города Оби Новосибирской области	1	0	1	300	0	0	1	300	0	0	№2-1-16-ОК от 16.08.2016 ООО "Дорожно-Строительная Компания "Капитал"
4. Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт улицы Вокзальная с переулком Вокзальный г.Оби Новосибирской области				2000	0	0	0	2000	0	0	

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	За отчетный период				В том числе за отчетный квартал				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, примечание		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
	индикатора	индикатора	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
5. Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул. Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск – Аэропорт «Толмачево»)				600	0	0	0	600	0	0		0	№ 2-3-16-ОК от 12.09.2016 ООО "Дорожно-Строительная компания "Капитал"
6. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов.				500				500	0	500			Доп. соглашение к Соглашению № 64 (МУП "БИС")
7. Устройство "лежащего полицейского" у д.16 ул. Геодезическая (ДШИ)	1	1	1	95,4			1	95,4	0	69,119			ДШИ, ООО "ДСУ-1" № 01/08-2016
8. Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения в соответствии с новыми национальными стандартами (Железнодорожная, 8)	1	1	1	240			1	240	0	0			не выполнено, нет финансирования из фел.бюдж.
ИТОГО				4353,4				4473,4	0	1307,12			

Заместитель начальника УЖКХ и Б



О.Б.Храмкина